

# 中国—东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期） 绩效自评报告

## 一、专项债券基本情况

本项目获得 2023 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(三期)专项债券额度 12000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，专项债券资金到位 7500 万元，资金到位率 62.50%，项目累计支出 7000 万元。

## 二、项目简介

项目位于柳北工业园区，临近北外环路、双冲大桥、白露大桥等主要交通干线，距离柳州市城区内约 7 公里。项目由柳州市新北建设投资集团有限公司建设，项目总投资 4 亿元，项目用地面积 70.24 亩，总建筑面积为 138181.75 平方米，建设 6 栋标准厂房 97501.85 平方米，配套建设辅助用房 27134.73 平方米及其他配套设施建设和采购。

## 三、项目建设进度

已完成总工程量的 60%，其中 1#、2#、3#、6#厂房主体结构已验收，外架已拆除，正在进行室内装修，水电安装，4#正在进行 1 层主体施工，5#、7#已出地面，准备施工 1 层主体，8#正在进行 2 层主体结构施工。

## 四、自评发现的问题和改进措施

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目获批专项债资金 12000

万元，专项债券资金到位 7500 万元，资金到位率 62.50%，按项目工程进度已支出 7000 万元，资金到位率低导致项目推进缓慢，未能如期完成建设开展运营。待资金下达后，我们将加快项目建设进度，完成债券资金支出。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

柳州市新北建设投资集团有限公司

2025 年 6 月 27 日

