

中国—东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期）

绩效自评报告

一、专项债券基本情况

本项目获得 2025 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2025 年广西壮族自治区政府专项债券（九期）专项债券额度 4000 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，专项债券资金到位 3600 万元，资金到位率 90%，项目支出 2666 万元。

二、项目简介

项目位于柳北工业园区，临近北外环路、双冲大桥、白露大桥等主要交通干线，距离柳州市城区内约 7 公里。项目由柳州市新北建设投资集团有限公司建设，项目总投资 4 亿元，项目用地面积 70.24 亩，总建筑面积为 138181.75 平方米，建设 6 栋标准厂房 97501.85 平方米，配套建设辅助用房 27134.73 平方米及其他配套设施建设和采购。

三、项目建设进度

已完成总工程量的 65%，其中 1#、2#、3#、6#厂房主体结构已验收，外架已拆除，正在进行室内装修，水电安装，4#正在进行 1 层主体施工，5#、7#已出地面，准备施工 1 层主体，8#正在进行 2 层主体结构施工，室外工程施工同步进行。

四、自评发现的问题和改进措施

现有专项债获批额度不足、资金拨付滞后，制约项目施工进度。下一步将持续申报争取专项债券资金，全速提速项目建设，力争尽早投运、形成营收。

柳州市新北建设投资集团有限公司

2026年6月27日

